

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1.számú módosítása

amely létrejött

megnevezés: **Tata Város Önkormányzata**

képviselő: Michl József polgármester

cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.)

adószám: 15729617-2-11

bankszámlaszám: 11500906-10005642

statisztikai számjel: 15729617-8411-321-11

mint a Létesítmény használója – továbbiakban: „**Megrendelő**” -,

másrészről

cégnév: FTK Építő Építőipari Kft.,

képviselő: Fekete Gyula ügyvezető

székhely: 2890 Tata, Barina u. 9.

cégjegyzékszám: Cg.11-09-007038

adószám: 11795360-2-11

statisztikai számjel:

mint az építési beruházás kivitelezője – továbbiakban: „**KIVITELEZŐ Vállalkozó**” –

- együttesen a továbbiakban: Felek - között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pont fennállása okán) folytatott le „**A tatai Építők Parkja 4012/16 hrsz-ú ingatlanon vegyes forgalmú út és csapadécsatorna építés**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2015. július 06. napján vállalkozási szerződést kötött.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

- 1.) Vállalkozó a csatorna építés megkezdését megelőzően a nyomvonalon a közműveket feltárta, és előre nem láthatóan megállapítást nyert, hogy a közművek a megadottól eltérő helyen találhatóak. A 2. számú akna tervezett helyen történő megépítéséhez a következő közművek kiváltására lenne szükség:
 - Elektromos légvezeték, kábel és elosztó szekrény
 - PR Telekom kommunikációs kábel
 - Turisztikai Info kommunikációs központ
 - Közép és alacsony közép nyomású gáz vezeték
 - Ivóvíz nyomócső és bekötések
 - Ipari víz nyomócső
 - Szennyvíz nyomócső

Megrendelő nem rendelkezett fedezettel a közművek kiváltására, ezért Megrendelő egyetértésével a 2. számú akna és a nyomvonal kis mértékű (azonos helyrajzi számon belüli) áthelyezésre került.

Ennek eredményeként, módosítva a műszaki tartalmat, a csapadék csatorna nyomvonal 7,0 m-rel rövidebb hosszon került kiépítésre és – tekintettel a következő ütem tovább építhetőségére – az aszfalt útburkolat 180 m², a kőburkolat 50 m² mennyiségben nem kerül megvalósításra.

Ezen tételek mennyiségét az ajánlati költségvetés egységéiraival számolva Vállalkozó kidolgozta az elmaradó tételek következtében fel nem használandó összeget, mely összeggel a szerződéses ár csökkentése indokolt.

A kivitelezés során a műszaki ellenőr által az útburkolat építés előtt elvégzetett (könnyű ejtősúlyos) talaj tömörség mérések előre nem láthatóan az altalaj nem megfelelő teherbírását mutatták. Ez szükségessé tette a pályaszerkezet alaprétegének (a kísérleti szakaszon elvégzett mérések alapján) 20 cm-rel történő megvastagítását.

A műszaki ellenőr által elfogadott, előre nem látható problémákkal igazolt módosított műszaki tartalom alapján készült költségvetés jelen szerződésmódosítás 1.sz.melléklete, a műszaki ellenőri állásfoglalást 2.sz. melléklete tartalmazza.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért a szerződés 4.1 pontjának módosítását kezdeményezi.

III. Szerződésmódosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés III.2. pontjában foglaltak alapján az eredeti szerződés kivitelezői vállalkozói díjat módosítják(csökkentik).

III.2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

A kivitelezői vállalkozói díj mértéke nettó 48.360.514.- Ft + ÁFA, azaz negyvennyolcmillió-háromszázhatvanezer-ötszázötvennégy forint plusz ÁFA.

IV. Egyéb rendelkezések


A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, azzal, hogy a szerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.


A szerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.

A felek jelen szerződést elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti, akik aláírásukkal igazolják, hogy az őket megillető példányokat átvették.

Kelt, Tata, ^{2015.} november ^{12.}.....:




Tata Város Önkormányzata
(képviseli: Michl József polgármester)
Megrendelő



Jogi ellenjegyzés: Dr. Kórosi Emőke jegyző



Pénzügyi ellenjegyzés: Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezető



Kelt, Tata, ^{2015.} november ^{12.}.....:



FTK Építő Kft.
(képviseli: Fekete Gyula ügyvezető)
Kivitelező vállalkozó

