

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. számú módosítása

VII/238-29/2020.  
MBFsz/107-5/2020

Amely létrejött egyrészről

**Tata Város Önkormányzata**

címe: 2890 Tata Kossuth tér 1.

képviseli: Michl József, polgármester

adószám: 15729617-2-11

bankszámlaszám: 11500906-10005642

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**HYDROSYS Víz és Környezetvédelmi Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

címe: 1095 Budapest, Mester u. 34. I. 7.

képviseli: Csepregi András, ügyvezető

adószám: 12143319-2-43

bankszámlaszám: 11709002-20574884-00000000

céggjegyzékszám: 01-09-948095

és

**Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat**

székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

képviseli: Dr. Fancsik Tamás, elnök

adószám: 15300083-2-42

bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000 – 01417179-00000000

céggjegyzékszám: 300081

és

**GEOSZFÉRA Geológiai Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2800 Tatabánya, Alkotmány út 68/a.

képviseli: Dankó Zsolt, ügyvezető

adószám: 11861603-2-11

bankszámlaszám: 11740047-20127956-00000000

céggjegyzékszám: 11-09-007228

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, továbbiakban együttesen mint Felek

## I. Előzmények

Felek rögzítik, hogy Tata Város Önkormányzata (címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 113. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Tata Város területén a karsztvízszint emelkedés okozta feladatok ellátását megalapozó vizsgálatok és szakértői feladatok ellátása” tárgyban. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2020. március 12. napján szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.

Az alapszerződés 11.1. pontja alapján Felek a szerződés módosítás tekintetében tudomásul vették, hogy arra közös megegyezéssel írásban és kizárólag a Kbt. 141.§-ában foglalt követelmények fennállása esetén van mód.

## II. A szerződésmódosítás indoka

Felek rögzítik, hogy a vállalkozó a munkákat az alapszerződésben rögzített műszaki tartalom szerint megkezdte, azonban a sekélyfúrásos feltárás során meglehetősen bonyolult morfológiával rendelkező karbonátos és agyagos litológiájú aljzatot tártak fel, ezért szükséges a területen az eredetileg tervezett 8 méteres fúrás helyett mélyebb, 15 és 20 méteres fúrást alkalmazni a rétegsorok pontos azonosítása érdekében. A műszaki tartalom változás okozta többletmunka elvégzése többlet időigénnyel jár, ezért Vállalkozó KL-20/25 hivatkozási számú, 2020. október 20-án

kelt levelében részletes szakmai indoklás mellett a szerződés műszaki tartalmának és a teljesítés határidejének módosítását kezdeményezte, melyet Megrendelő elfogadott. Felek kijelentik, hogy a műszaki tartalom változásával a vállalkozói díj nem változik.

### III. Szerződésmódosítás jogszabályi alapja

Felek az alapszerződés teljesítési határidejét, valamint a műszaki tartalmát módosítják.

A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása.

A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja az alábbi előírásokat tartalmazza:

*141.§(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:*

*c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:*

*ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;*

*cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;*

*cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.*

Előzőek alapján a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján vizsgált, jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:

*ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;* A sekélyfúrásos feltárás során a szerződéskötést követően válhatott ismertté a geofizikai mérések eredményeképpen az, hogy a vártnál vastagabb agyagréteg miatt az eredetileg tervezett sekélyfúrásos feltárás feladat részben módosításra van szükség a pontos eredmény eléréséhez. A módosított műszaki tartalom többlet munkája többlet időigénnyel jár, mely a szerződéskötést megelőzően előre nem láthatóan elvégzendő többletmunkák időigényéhez kapcsolódik.

*cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;* A szerződés általános jellege akkor változik meg, ha a megvalósítandó építési beruházásokat, beszerzendő árukat, vagy szolgáltatásokat valami mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját. A szerződés általános jellegének vizsgálata során megállapítható, hogy a sekélyfúrásos feltárás műszaki tartalma és a hozzá tartozó mintavételek számának változása során többletmunka keletkezik, melynek elvégzése a teljesítési határidő növelésével is jár. A műszaki tartalom változása a szolgáltatás minőségének javulását eredményezi, a teljesítési határidő módosítása az elvégzendő többlet feladattal időarányosan növekszik, így sem a minőségi változás, sem a határidő módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.

*cc) az ellenérték növekedése* nem releváns, mert az 1.számú mellékletben leírtak alapján a szerződéses ár nem változik.

### IV. Szerződésmódosítás

Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződő felek az alapszerződés 3.pontját – „A szerződés határideje, a teljesítés ütemezése ” – az alábbiak szerint módosítják

A szerződés 3.1 pontja alábbi szövegének helyére:

*„A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 250 nap.”*

az alábbi rendelkezés lép:

*„A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés hatályba lépésének napjától számított 280 nap”*

2. A Szerződő felek az alapszerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint változtatják:

az alapszerződés műszaki tartalmából az alábbi tételek elmaradnak:

Sekélyfúrásos feltárás (20 x 8 m fúrás),  
Talajvízvizsgálat: Mintavétel és laborvizsgálat (30 db)  
az elmaradó tételek helyébe az alábbi tételek lépnek:

**Sekélyfúrásos feltárás (15 m-es fúrás (TF1), 20 m-es magfúrás (TF2), 5 db 8 m-es, 2 db 2 m-es fúrás)**  
**Talajvízvizsgálat: Mintavétel és laborvizsgálat (19 db)**

#### V. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
3. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  
*1.számú melléklet: Vállalkozó KL-20/25 hivatkozási számú*
4. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
5. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt három (3) darab eredeti példány illeti meg.

Felek az jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2020. november *13.*

Tata, 2020. november *13.*

Megrendelő  
**Tata Város Önkormányzata**  
Michl József polgármester

Vállalkozó  
**Hydrosys Víz- és Környezetvédelmi Fejlesztő és Szolgáltató Kft.**  
Csepregi András ügyvezető

Vállalkozó  
**Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat**  
Dr. Fancsik Tamás elnök

Vállalkozó  
**GEOSZFÉRA Geológiai Kft.**  
Dankó Zsolt ügyvezető

Jogi ellenjegyzés: dr. Horváth József

Pénzügyi ellenjegyzés: Fesselné Harsányi Marietta

**DR. LEX ANNAMÁRIA**  
ÜGYVÉDI IRODA  
1137 Budapest, Szent István krt. 18.  
Adószám: 18217098-2-41  
OTP: 11707031-20000758  
M.: 06304362817  
T.: 061-7802215 KASZ 36064572  
lexannamaria@gmail.com

*Beu-me!*  
ELLENJEGYZEM:  
2020 NOV 19.

*2020. 11. 19.*

