

TATAI KÖZC	HIVATAL
Kivonat	
2022. SZEPTEMBER 21.	
Szám: VIII-7/2022	Tartalom: U396NS
Előszám:	K.20.

Iktatószám: IKT-2017-612-11-00002941/0000280.

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata

Projekt címe: Inkubátorház építése Tatán

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002

4. számú Támogatási Szerződés-módosítás (17. számú módosítási igény)

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága**, a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Tata Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Székhely/Lakcím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611

Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00341091-00000055

Aláírásra jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül **Inkubátorházak fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002** azonosító számon regisztrált, **2017.09.28.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.07.12.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogatási szerződés megkötésére 2018.09.10-én került sor.

2. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.12.31.**

A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés **4. sz. mellékletében** meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok (**5. számú melléklet**) és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel és azok módosításaival együtt érvényes.

A Szerződés 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



[Handwritten signature]
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2022. év 08 hónap 25 napján

[Handwritten signature] *Tomasik Zoltán*

Börgöndi Szilárd
irodavezető
Közreműködő Szervezet
Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év 08 hónap 29 napján



A módosítás az alábbi mellékleteket érinti:

- 4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.07.15.	<p>Engedélyes tervek összeállítása és engedélyek beszerzése; Kiviteli tervek, tételes, normázott tervezői költségvetés összeállítása; Telekalakítási eljárás lefolytatása, környezeti állapot felmérése; Környezettervező rehabilitációs szakértő / szakmérnök bevonása; Kapcsolatfelvétel a megyei foglalkoztatási paktum munkaszervezetével; Projektmenedzsment; Nyilvánosság biztosítása.</p> <p>II. A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig szükséges igazolnia a Kedvezményezettnek.</p>
2.	2019.08.15.	<p>Ingatlan tulajdonviszonyainak igazolása; Projektmenedzsment; Nyilvánosság biztosítása.</p>
3.	2020.02.28.	<p>Engedélyes tervek összeállítása és engedélyek beszerzése; Kiviteli tervek, tételes, normázott tervezői költségvetés összeállítása; Telekalakítási eljárás lefolytatása, környezeti állapot felmérése; Környezettervező rehabilitációs szakértő / szakmérnök bevonása; Kapcsolatfelvétel a megyei foglalkoztatási paktum munkaszervezetével; Projektmenedzsment; Nyilvánosság biztosítása.</p> <p>II. A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig szükséges igazolnia a Kedvezményezettnek.</p>
4.	2021.07.30.	<p>Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása; Projektmenedzsment; Nyilvánosság biztosítása.</p>

5.	2021.10.30.	Építés, 40% készütségi szint; Nyilvánosság biztosítása; Műszaki ellenőrzés; Projektmenedzsment
6.	2022.03.31.	Építés, 80% készütségi szint; Nyilvánosság biztosítása; Műszaki ellenőrzés; Projektmenedzsment
7.	2022.12.31.	Építés, 100% készütségi szint; Eszközbeszerezés; E-töltő infrastruktúra kiépítése; Vállalati felmérés a paktum együttműködés kapcsán; Marketing- és betelepülés-ösztönzési tevékenység; Nyilvánosság biztosítása; Műszaki ellenőrzés; Projektmenedzsment

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2022. év június hónap 21 napján.



Közreműködő Szervezet
Börgöndi Szilárd
irodavezető

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év hónap 29 napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.12.31.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.12.31.	8	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.12.31.	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.12.31.	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.12.31.	0	8	8
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.12.31.	0	8	8
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2022.12.31.	1	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.12.31.	8	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2024.12.31.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2025.12.31.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.12.31.	0	9	9
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2027.12.31.	0	9	9
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.12.31.	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.12.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.12.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.12.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026.12.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2027.12.31.	0	1	1

Tata Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tata, 2022. év június hónap 21. napján.

Közreműködő Szervezet
Börgöndi Szilárd
irodavezető
Tomasik Zoltánné
osztályvezető



Kelt: Tatabánya, 2022. év hónap napján.