

Iktatószám: IKT-2016-612-I1-00000881/0000310

Kedvezményezett neve: **Tata Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése.Tatán**

Projekt azonosítószám: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**

25563  
Készlet

KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	XII-6/2022 U.H. le
2022 SZEPT 01	
Szám	Iránytartás
XII/6-48/2022	U356NS
Előszám:	Előadó
	Valvard

**9. számú Támogatási Szerződés módosítás  
(20. sz. módosítási igény)**

amely létrejött

egyrészt a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik Zoltánné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tata Város Önkormányzata**, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Székhely/Lakcím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611

Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00341091-00000103

Aláírási jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

**I. Előzmények**

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.09.15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.08.08. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatási szerződés 2017.09.26. napján, az első módosítás 2018.05.28-án, a második módosítás 2018.11.19-én, a harmadik módosítás 2020.02.27-én, a negyedik módosítás 2020.05.18-án, az ötödik módosítás 2020.12.18-án, a hatodik módosítás 2021.02.22-én, a hetedik módosítás 2021.03.29-én lépett hatályba.

**II. A szerződésmódosítás célja és tárgya**

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbi pontokban módosítják:

**3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

### 3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

### 3.2 Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.09.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4 A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 233.057.073 Ft, azaz kétszázharminchárommillió-ötvenhétezer-hetvenhárom forint.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **163.777.695 Ft**, azaz százhatvanhárommillió-hétszázhetvenhétezer-hatszázkilencvenöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 163.777.695 Ft, azaz százhatvanhárommillió-hétszázhetvenhétezer-hatszázkilencvenöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 163.955.188 Ft, azaz százhatvanhárommillió-kilencszázötvenötezer-száznyolcvannyolc forint.

### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **163.777.695 Ft, azaz százhatvanhárommillió-hétszázhetvenhétezer-hatszázkilencvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

## 5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés módosított 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4-65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6 A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a módosított 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletében meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. szerződés 13. sz. mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 13. sz. melléklete lép.

### Záró rendelkezések

A Szerződés 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződésmódosításhoz csatolt 6 db melléklet a Szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.

A Támogatási szerződés csak a jelen módosítással együtt érvényes. Az eredeti Támogatási szerződés módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt.: Tata, 2022. év <u>08</u> ..... hónap <u>19</u> ..... napján	 Közreműködő Szervezet Börgöndi Szilárd irodavezető Kelt.: Tatabánya, 2022. év <u>08</u> ..... hónap <u>15</u> ..... napján	 Tomasik Zoltánné osztályvezető 
--	--	---

### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 400 000	648 000	3 048 000
Tata Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 000 000	270 000	1 270 000
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	188 737	0	188 737



Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	113 332 037	30 599 650	143 931 687
Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	34 668 017	9 360 365	44 028 382
Tata Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 200 000	324 000	1 524 000
Tata Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	2 250 000	0	2 250 000
Tata Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	415 125	0	415 125
Tata Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	8 323 779	2 247 420	10 571 199



Tata Város Önkormányzata	Nem támogatható tevékenység	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	1	20 258 803	5 469 877	25 728 680
Tata Város Önkormányzata	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	1	101 263	0	101 263
<b>MINDÖSSZESEN:</b>							<b>233 057 073</b>
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>					<b>163 777 695</b>		
<b>OP-BÓL NEM ELSZÁMOLHATÓ ÁFA ÖSSZESEN:</b>						<b>43 449 435</b>	
<b>NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>							<b>25 829 943</b>

Tata Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2022. június 13. napján

Börgöndi Szilárd  
 irodavezető

Közreműködő Szervezet  
 Tomasić Zoltán  
 osztályvezető



Kelt: Tatabánya, 2022. év ... hónap ... napján





**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**  
 Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	163 777 695
Projekt elszámolható költsége	163 777 695
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	43 449 435
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	43 449 435
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenység költségei	25 829 943
Projekt teljes költsége	233 057 073

.....  
 Tata Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2022. június 13. napján



.....  
 Közreműködő Szervezet  
 Börgöndi Szilárd  
 irodavezető

P.H.

Kelt: Tatabánya, 2022. éy. 08. hónap 25. napján



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.04.30.	Műszaki leírás, tervezői költségbecslés, kiviteli tervek elkészülnek. A környezettervező rehabilitációs szakértő bevonása a tervezésbe. Közbeszerzési eljárás lezárása. Projekt menedzsment folyamatos biztosítása. Nyilvánosság folyamatos biztosítása. A támogatói döntésben szereplő feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítjük.
2.	2021.04.30.	Műszaki leírás, tervezői költségbecslés, kiviteli tervek elkészülnek. A környezettervező rehabilitációs szakértő bevonása a tervezésbe. Közbeszerzési eljárás lezárása. Projekt menedzsment folyamatos biztosítása. Nyilvánosság folyamatos biztosítása. A támogatói döntésben szereplő feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítjük.
3.	2021.06.30.	A kivitelezés 25%-os készütségi szinten áll. Nyilvánosság és a projektmenedzsment folyamatos biztosítása.
4.	2021.08.31.	A kivitelezés 50%-os készütségi szinten áll. Eszközök egy részének beszerzése. Nyilvánosság és projektmenedzsment folyamatos biztosítása.
5.	2021.10.31.	A kivitelezés 75%-os készütségi szinten áll. Eszközbeszerzés. Nyilvánosság és projektmenedzsment folyamatos biztosítása.
6.	2021.11.30.	A kivitelezés 100%-os készütségi szinten áll. Műszaki ellenőrzés, rehabilitációs szakértő bevonása. Nyilvánosság és a projektmenedzsment folyamatos biztosítása.
7.	2022.06.30.	100%-os műszaki készütség. Eszközbeszerzés. Marketing tevékenység. Energetikai tanúsítványok elkészülnek. Nyilvánosság és a projektmenedzsment folyamatos biztosítása. Záró kifizetési igénylés előkészítése.

Tata Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2022. június 13. napján



Közreműködő Szervezet

Börgöndi Szilárd  
irodavezető

Tomasik Zoltánné  
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év. június 25. napján





A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002


Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	100%-os műszaki készültség.	1 főzőkonyha felújítása és konyhatechnológiai eszközök beszerzése, valamint 3 melegítőkonyhában a szükséges konyhatechnológiai eszközök beszerzésre kerülnek.	4	db	Elégedett diákok és dolgozók.

  
Tata Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tata, 2022. június 13. napján



  
Közreműködő Szervezet  
osztályvezető  
Tomasik Zoltán

Börgöndi Szilárd  
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2022. június 25. hónap 25. napján



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**

 Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2022.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2023.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2024.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2025.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2026.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	-	-	2027.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2022.06.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2023.06.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2024.06.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2025.06.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2026.06.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2027.06.30.	1	1	1
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2022.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2023.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összkiterjedése	-	-	2024.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000

A rehabilitált talaj összterjedése	-	-	2025.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése	-	-	2026.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
A rehabilitált talaj összterjedése	-	-	2027.06.30.	0,0000	0,0000	0,0000
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2022.06.30.	1	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2023.06.30.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2024.06.30.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2025.06.30.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2026.06.30.	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	-	-	2027.06.30.	1	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2022.06.30.	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2023.06.30.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2024.06.30.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2025.06.30.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2026.06.30.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	-	-	2027.06.30.	0	1	1

Tata Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tata, 2021. december 22. napján



Börgöndi Szilárd  
irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év ... .. hónap ... .. napján



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

Alulírott Michl József Imre, mint Tata Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 azonosító számú, „Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2 400 000	0	2 400 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 000 000	0	1 000 000	utófinanszírozás	-	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	188 737	0	188 737	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	113 332 037	0	113 332 037	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	34 668 017	0	34 668 017	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 200 000	0	1 200 000	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsmeni költség	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	2 250 000	0	2 250 000	utófinanszírozás	-	-

Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	415 125	0	415 125	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	8 323 779	0	8 323 779	utófinanszírozás	-	-
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>163 777 695</b>			

Kelt: Tata, 2022. április 26. napján

.....  
 Tata Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett/

