

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., adószáma: 15729617-2-11, azonosító szám(törzs-szám):15729617, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-10005642-00000000) képviseli:Michl József polgármester
(továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a(z) Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78., cégjegyzékszám: 11-09-008180, adószáma: 12649530-2-11, bankszámlaszáma: 10401976-50514957-56501007) képviselében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78 cégjegyzékszám: 11-09-007968, adószáma:12581799-2-11, bankszámlaszáma:12028900-00136638-00100008) képviselében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó, együttesen Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 122/A.§ (1) bek.)folytatott le „**Vállalkozási szerződés - KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth térhez csatlakozó utak korszerűsítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2015. április 16. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött alapszerződésüket:

- 1.) A tárgyi munka vonatkozásában a Bercsényi utca csapadékvíz elvezetés műszaki dokumentáció talajmechanikai szakvélemény szerint, csak a Hősök terén építendő csatorna szakasz munkaárának kivitelezésekor várható, hogy esetlegesen mészkőréteg bontására is fel kell készülni.

A munkaárok kinyitásakor láthatóvá vált, hogy a mészkőréteg már a terepszint alatt 30 cm-re megjelent és a talajmechanikai szakvéleménytől eltérően, az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház épülete előtt építendő csapadék csatorna teljes szakaszát is érinti.

A mészkőréteg áttöréséhez a kivitelezés ütemezésénél nehéz kategóriájú (JS460), nagy teljesítményű (HM 2460 Q = 2 m³/óra) bontókalapács igénybevétele került betervezésre, amellyel a bontási munkákat az előzetes kalkuláció szerint 7 munkanap (70 óra) alatt elvégezhető lett volna.

A kivitelezés folyamán a mészkőréteg bontása során, a kórházban jelentkező erős rezonancia hatás miatt – precíziós műszerek használhatatlansága – azonban kiderült, a betervezett gépek nem alkalmazhatók munkavégzésre, mert használatuk esetén a kórház műszerei nem használhatóak.

Mivel közép kategóriájú (Cate 428 C) lényegesen kisebb teljesítményű (HM 385 = 0,3 m³/óra) bontógépekkel kényszerült dolgozni Vállalkozó, emiatt 19 napra (460 óra) növekedett a betervezett bontási idő. *(Felelős műszaki vezető 2015.május 21-én napló mellékletben rögzítette a problémát. Műszaki ellenőr 2015 május 22-i naplóbejegyzése alapján elismerésre kerül a többlet munkaidő igény)*

A probléma miatt 12 többlet naptári nap keletkezett a munkavégzésben.

2.) A II. János Pál Pápa téri munkaterületen, az Örökségvédelmi Hivatal kérésére változik a burkolat kiosztása, ezért 2015.06.05-től a módosított terv jóváhagyásáig a munkavégzés leállításra került. A munkavégzés várhatóan 2015.06.11.-én folytatható.

Munkavégzés az érintett területen az Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásáig nem történhet.

(Műszaki ellenőr 2015.06.02.-i napló bejegyzésben jelezte a problémát)

Emiatt a probléma miatt 5 többlet naptári nap szükséges a munkavégzéshez.

3.) 2015.06.02-én a Bercsényi utca 8. sz. épületnek szennyvízcsatorna bekötése, az úttükör kialakításakor a felszínre került.

A bekötés korábban szakszerűtlenül készült, a szennyvíz az épülő burkolat alá folyik. Az útépités a szennyvízcsatorna bekötés szakszerű kijavítása után folytatható. A javítási munka a helyszíni egyeztetések alapján, három munkanapot igényel ezért az útépités 2015.06.05-én folytatható.

(Műszaki ellenőr 2015.06.02.-i napló bejegyzésben jelezte a problémát)

Emiatt a probléma miatt 3 többlet naptári nap keletkezett a munkavégzésben.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az új határidők szerződésben történő átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért az alapszerződés 4.1 pontjának módosítását kezdeményezi.

Felek kijelentik, hogy a fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ kizáró körülményekbe, ugyanis sem a műszaki tartalom, sem a vállalkozói díj nem változik, továbbá a fenti okok a Kbt. 132.§ (2) bek-ben meghatározott oknak minősülnek.

III. Szerződésmódosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 4.1. pontjának szövegét az alábbiakra módosítják:

„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje a szerződés aláírását követő 80 naptári nap, előteljesítés lehetséges. Felek rögzítik, hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határidő, melynek Vállalkozó általi elmulasztása a Megrendelő érdekmúlását, minden további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza.”

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Felek egyhangzóan rögzítik, hogy Vállalkozók teljesítési biztosíték szolgáltatására voltak kötelezettek, melynek a sikeres átadás-átvételig kell hatályban lennie a felhívás és az alapszerződés szabályai szerint. Felek rögzítik, hogy amennyiben az alapszerződés megkötésekor szolgáltatott biztosíték hatálya a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőt

nem fede le, akkor a Vállalkozók kötelesek jelen szerződés aláírásától számított ... napon belül a módosított teljesítési határidőnek megfelelő biztosítékot szolgáltatni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

3. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
4. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
5. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Felek az jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2015.június 12.




VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni u. 7a.
B.sz.: 12028900-00136638-00100008
Adószám: 12581799-2-11
Vállalkozó
Vértés-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Patányi Gergely
ügyvezető



Patányi-Szállítás Kft.

Patányi Gergely
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Lantainé Nagy Mária

Jogi ellenjegyzés: 
dr. Kórosi Emőke

Melléklet: műszaki ellenőri nyilatkozat

