

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., adószáma: 15729617-2-11, azonosító szám(törzs-szám):15729617, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-10005642-00000000) képviseli:Michl József polgármester
(továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a(z) Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78., cégjegyzékszám: 11-09-008180, adószáma: 12649530-2-11, bankszámlaszáma: 10401976-50514957-56501007) képviselőjében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78 cégjegyzékszám: 11-09-007968, adószáma:12581799-2-11, bankszámlaszám:12028900-00136638-00100008) képviselőjében eljáró Patányi Gergely ügyvezető, mint vállalkozó, együttesen Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 122/A.§ (1) bek.) folytatott le „**Vállalkozási szerződés - KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth térhez csatlakozó utak korszerűsítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2015. április 16. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött, melyet 2015. június 12. napján közös megegyezéssel módosítottak.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött alapszerződésüket:

A tárgyi munka részét képezi a Fürdő utca 35 m-es szakaszának átépítése, első szakaszán aszfalt burkolattal, a jobboldalon 4 párhuzamos, a baloldalon 4 ferde állású parkolóval. A megépítendő burkolat alatt található annak a megépítésre váró csapadékcatornának a nyomvonala, mely nem képezi Vállalkozó feladatát.

A csapadékcatorna megépítése az „Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth terének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés részét képezi.

Megrendelő a - KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt tér építésének építési beruházásait két szerződés keretében kívánta megvalósítani, ezzel meggyorsítva a kivitelezés hatékonyságát. A közbeszerzések indításakor a két különálló szerződés keretében végzendő munkák között

párhuzamos munkavégzést feltételezve, nem vált indokoltá a csatornaépítés szakaszolása, ezzel újabb tervek készíttetése, a műszaki tartalom ismételt átdolgozása.

Jelen szerződésmódosítással érintett szerződés aláírását követően az Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció KDOP – 3.1.1/A-09-02f-2011-0001 projekt keretében Tata város Kossuth terének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 6932/2015 számon 2015. április 23. napján megjelent, melyben a csatornaépítés műszaki tartalma szerepel. Ekkor Ajánlatkérő nem feltételezte, hogy a szerződéskötés nem történik meg a jelen szerződés teljesítési határidején belül, és a párhuzamos munkavégzés nem valósulhat meg.

A nyílt közbeszerzési eljárás eljárási cselekményei (KFF Minőségellenőrzési Tanúsítvány megküldése, KFF Szabályossági Tanúsítvány kiállítása) azonban meghosszabbították a közbeszerzési eljárás lezárását, így a párhuzamos munkavégzés nem vált lehetővé.

A nyílt eljárásban a kivitelező kiválasztása megtörtént, jelenleg a szerződéskötési moratórium időszaka tart, melynek utolsó napja a kiküldött összegzés szerint július 6 napja. A szerződés így július 07-én aláírható.

A szerződésben vállalt munkák elvégzéséhez, a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges, melyet az 1.számú mellékletként csatolt kivitelezői levél tartalmaz.

Megrendelőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy az új határidők szerződésben történő átvezetésével és figyelembe vételével a Vállalkozó időben és megfelelő színvonalon teljesítsen, a szerződő felek jogos érdekei ne sérüljenek, ezért az alapszerződés 4.1 pontjának módosítását kezdeményezi.

Felek kijelentik, hogy a fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ kizáró körülményekbe, ugyanis sem a műszaki tartalom, sem a vállalkozói díj nem változik, továbbá a fenti okok a Kbt. 132.§ (2) bek-ben meghatározott oknak minősülnek.

III. Szerződésmódosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 4.1. pontjának szövegét az alábbiakra módosítják:

„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje **a szerződés aláírását követő 95 naptári nap, előteljesítés lehetséges.** Felek rögzítik, hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határidő, melynek Vállalkozó általi elmulasztása a Megrendelő érdekmulását, minden további intézkedés és ok nélkül, önmagában megalapozza.”

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.
2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Vállalkozók teljesítési biztosíték szolgáltatására voltak kötelezettek, melynek a sikeres átadás-átvételig kell hatályban lennie a felhívás és az alapszerződés szabályai szerint. Felek rögzítik, hogy amennyiben az alapszerződés megkötésekor szolgáltatott biztosíték hatálya a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőt nem fedi le, akkor a Vállalkozók kötelesek jelen szerződés aláírásától számított 10 napon belül a módosított teljesítési határidőnek megfelelő biztosítékot szolgáltatni. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.

3. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
4. Az alapszerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
5. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2015.július 04.



 Megrendelő
 Tata Város Önkormányzata
 Michl József
 polgármester






 Vállalkozó
VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
 2890 Tata, Agárdyáni út 78.
 Bsz.: 12028900-00136638-00100008
 ügyvezető



 Vállalkozó
VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
 2890 Tata, Agárdyáni út 78.
 Bsz.: 12028900-00136638-00100008
 ügyvezető



Pénzügyi ellenjegyzés: 
 Lantainé Nagy Mária

Jogi ellenjegyzés: 
 dr. Kórosi Emőke

Melléklet: Kivitelező levele



Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: 06-34/587-357, 587-356, Fax: 34/587-358, E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu www.vertes-ut.hu

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tatabánya, Cg.: 11-09-007968

Tata Város Önkormányzata

2890 Tata
Kossuth tér.1.

Tárgy: Tata város, Kossuth térhez
csatlakozó utak korszerűsítése
vállalkozási szerződés, határidő
módosítási kérelem

Michl József
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Kft és a Vértés-Út Építő és Szolgáltató Kft. együttes vállalkozók, 2015. április 16.-án Tata Város Önkormányzatával vállalkozási szerződést kötöttek „**Tata város Kossuth térhez csatlakozó utak korszerűsítése**” elnevezésű projekt kivitelezési munkáira. A hatályos szerződésben a kivitelezési munkákra megadott befejezési határidő 2015. július 05.

A tárgyi munka Fürdő utcai szakaszának csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezése, a Kossuth tér felújítás projektjében kerül megvalósításra. Mivel ennek a kivitelezése nem kezdődött meg a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, ennek a szakasznak az út, járda és a parkolók felújítási munkáit nem tudjuk a határidőre elvégezni.

A fent leírt, előre nem látható ok miatt, kérjük a T. Megrendelőt, hogy a vállalkozási szerződés 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidő 15 nappal történő módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

Tata, 2015.07.01.

Köszönettel:

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Rsz.: 12028900-00136638-00100000
Adószám: 12581799-2-11

Patányi Gergely
ügyvezető