

II. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata

székhely:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
törzsszám:	729611
adószám:	15385004-2-11
bankszámla száma:	11500906-10005642-00000000
számlavezető pénzüintézet:	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
képviselőre jogosult személy:	Michl József polgármester
kapcsolattartó:	Schweighardt Ottóné
telefon:	+36 34588665
fax:	+36 34587078

mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Sasad Építő Kft.

székhely:	1072 Budapest, Akácfa u. 20. I.em.9.
nyilvántartó bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám:	01-09-706553
adószám:	12851731-2-42
nyilvántartási szám:	11A48677
számlaszám:	
számlavezető pénzüintézet:	CIB Bank Zrt.
képviselőre jogosult személy:	Varga-Tóth József ügyvezető
kapcsolattartó:	Varga-Tóth József vagy Túri Árpád
telefon:	30/697-2906 vagy 30/530-7709
fax:	1/267-5244

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

Szerződő felek a – Megrendelő, mint ajánlatkérő által – a Közbeszerzési Értesítőben 2013. március 15. napján 3871/2013 KÉ iktatószámon megjelent „Tata Város Önkormányzata részére a **KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002** azonosítószámú, a „Tatai Angolpark Rehabilitációja” elnevezésű pályázati projekt keretében a Természetvédelmi Park részét képző műemléki védelem alatt álló Tatai Angolpark Szabadtéri Színpadának (Tata, Angolkert hrsz. 3306/5) átépítése a 430/1780/19/2010 számú a VII-P-021/1336-8/2012 sz. határozattal meghosszabbított KÖH határozatnak, valamint a 430/1085/2011 számú KÖH határozatnak megfelelően; a Sétány átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/3) a VII-P-021/902-2/2012 számú KÖH határozatnak megfelelően; továbbá az Eszterházy nyári lak átépítése (Tata, Angolkert hrsz. 3306/7) a 430/1086/11/2011 számú KÖH határozatnak megfelelően vállalkozási szerződés keretében” tárgyában közzétett hirdetésménnyel indított közbeszerzési eljárás eredményeképp 2013. december 30. napján vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2014. augusztus 25. napján közös megegyezéssel módosítottak.

II. A szerződésmódosítás indoka

A felek a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi indokok alapján módosítják a megkötött vállalkozási szerződést:

- A pályázat előkészítése során a felújítással kapcsolatban az engedélyezési eljárási feladatokat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-Dunántúli Iroda végezte. A Szervezet megszűnését követően az örökségvédelem átkerült a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához. Az Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges a tárgyi közbeszerzési eljárás megvalósítandó műszaki tartalmának részét képező 2 db Griff szobor áthelyezéséhez. Az áthelyezésre vonatkozóan Megrendelő egyeztetést hívott össze, melyen részt vett az Engedélyező Hatóság, valamint a Lechner Lajos Tudásközpont képviselője is. Az egyeztetésen a szakemberek nem javasolták a 2 db Griff szobor áthelyezését, mivel az álláspontjuk szerint a történeti Angolkert kialakításán drasztikus változást eszközölné, mely nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakértőként a Lechner Lajos Tudásközpontot vonta be, szakembereik javaslatát Megrendelő és Vállalkozó kötelesek elfogadni.

Fentiekre tekintettel szükséges a jelen szerződésmódosítás alapját képező vállalkozási szerződés szerinti ellenszolgáltatás összegének csökkentése nettó 142.800,- Ft-tal, tekintettel arra, hogy fentiek alapján a vállalkozási szerződés 1. mellékletében „Griffek áthelyezése”-ként jelölt munka elmarad. Az elmaradó munka a vállalkozási szerződés 2. mellékletben, a Sétány építési munkáinál szerepel, így a vállalkozási szerződés 3. mellékletét képező vállalkozói ajánlat 164. oldalán jelölt 19. tétel „Sport utcai bejáratnál kőgriff szobrok és kőrakat gondos bontása és újraépítése a parkban 60 m-en belül, KÖH által elfogadott szakember által – 2 db” elmaradó tétel.

III. Szerződésmódosítás

A Szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződés 17.3 pontjában foglaltak alapján az eredeti szerződés

3.1. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

„A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 268.057.200,- Ft + 72.375.444,- Ft ÁFA (kétszázhatvannyolcmillió-ötvenhétezer-kétszáz forint + hetvenkétmillió-háromszázhetvenötézer-négyszáznegyvennégy forint ÁFA), azaz összesen: 340.432.644 Ft (háromszáznegyvenmillió-négyszázharminckétezer-hatszáznegyvennégy forint) átánydíj illeti meg.”

IV. Egyéb rendelkezések

A Szerződés jelen, valamint a 2014. augusztus 25. napján kelt szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, azzal, hogy a szerződés jelen, valamint a 2014. augusztus 25. napján kelt szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen, valamint a 2014. augusztus 25. napján kelt szerződésmódosításban foglaltak irányadóak. A 2014. augusztus 25. napján kelt szerződésmódosítás jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.




Jelen szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.



Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2014. október 06.

Budapest, 2014. október 10.




Tata Város Önkormányzata
Önkormányzat
Michl József
polgármester
Megrendelő




Sasad Építő Kft.

Varga-Tóth József
ügyvezető
Vállalkozó



Jogi ellenjegyző: dr. Kórosi Emőke



Pénzügyi ellenjegyző: Lantainé Nagy Mária

