


ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


amely létrejött egyrészről **Tata Város Önkormányzata** (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1., Képviseli: Michl József polgármester, adószáma: 15729617-2-11, pénzforgalmi számlaszáma: 11500906-1005642), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő (ügyis mint Építetű)) másrészről a **Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Bűkk u. 6. adószám: 11975201-2-08, pénzforgalmi számlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: 59500155-10022836-00000000, cg.: 08-09-008709; képviselő: Szabó Gyula ügyvezető, kivitelezői nyilvántartási azon.: 34A01580) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része (nemzeti eljárásrend) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**Tata Bercsényi u. 1. alatti épület átalakítása és felújítása a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt keretében, a kiadott tervek pontosításával**” elnevezéssel
2. Felek egyezően rögzítik, hogy az eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződéskötési moratórium utolsó napja 2014. 02. 16. napja volt, de figyelemmel arra, hogy a pályázati forrással kapcsolatban szabálytalansági eljárás volt folyamatban, mely a támogatási forrást érintette, a szerződés megkötésére csak 2014. 03. 03. napján kerülhetett sor.
4. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadása 2014. 03. 05. napján történt csak meg, 16 napos, tehát több, mint 2 hetes késéssel
5. Felek rögzítik, hogy miután a Vállalkozó teljesítésére vonatkozóan az alapszerződés teljesítési határnapot adott meg, és ennek elmulasztását kötbérrel rendeli szankcionálni, ezért ez a Vállalkozóra egyértelműen súlyosan hátrányos.
6. Fentiek okán az alapszerződésüket a felek egyező akaratnyilvánítással módosítják akként, hogy azzal az időtartammal, mely az eredeti legkorábbi szerződéskötési időpont és a tényleges szerződéskötési időpont között eltelt, az alapszerződésben meghatározott teljesítési határnapot elhalasztják.
7. Fentiek alapján felek az alapszerződésük 4.1. pontjában szereplő határnapot 2014. május 17 napjára módosítják.
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§-ban foglalt kizáró okokba.
9. Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
10. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői kellő átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Tata, 2014. április 17.


Tata Város Önkormányzata
(képviseli: Michl József polgármester)
Megrendelő




Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
(képviseli: Szabó Gyula ügyvezető)
Vállalkozó


Jogi ellenjegyző: Dr. Kórosi Emőke jegyző


Pénzügyi ellenjegyző: Lantainé Nagy Mária irodavezető