

I. számú szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Tata Város Önkormányzata**
teljes jogú képviselője: Michl József polgármester
székhely: 2890 Tata, Kossuth tér tér 1.
Törzsszám: 729611
adószám: 15729617-2-11
számlaszám: 11500906-10005642
számlavezető pénzüintézet: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
kapcsolattartó: Valusek Helga
telefon: +36 34588665
fax: +36 34587078
mint **megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

FTK- Vértes-Út – Geotech Konzorcium

közös teljes jogú képviselője: Fekete Gyula
közös székhely: 2890 Tata, Barina u. 9.

Tagok:

I.

cégnév: **FTK Építő Kft.**
teljes jogú képviselője: Fekete Gyula
székhely: 2890 Tata, Barina u. 9.
nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 11-09-007038
adószám: 11795360-2-11
számlaszám: 10300002-40000891-00003285
számlavezető pénzüintézet: MKB Zrt.
kapcsolattartó: Páli Gábor
telefon: 34/480-208
fax: 34/480-206

II.

cégnév: **Vértes-Út Kft.**
teljes jogú képviselője: Patányi Gergely
székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 11-09-007968
adószám: 12581799-2-11
számlaszám: 12028900-00136638-00100008
számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
kapcsolattartó: Vas György Aurél
telefon: 34/587-356
fax: 34/587-358

mechanikai stabilizációval együttes próbaszakaszok megépítését.

A mérések eredményei szerint a tervezett pályaszerkezet alatti réteg beépítése mellett sem volt mérhető az Építési engedélyben előírt $E2=55$ MPa érték a rendkívül csapadékos időjárás és az ennek következtében az Által éren levonuló árhullám által jelentősen átáztatott földművön.

Ezt követően a műszaki ellenőr Megrendelővel egyetértésben kérte Vállalkozót, hogy adjon javaslatot különböző műszaki megoldások alkalmazásával az altalaj megfelelő szilárdságának biztosítására, és a javasolt különböző megoldásokkal építsen próbaszakaszokat és azokon végezzen méréseket.

Műszaki ellenőr kérte továbbá, hogy a különböző megoldásokkal épített próbaszakaszokon mért eredményeket és megoldásokat talajmechanikus szakértővel és az út tervezőjével értékeljék.

Vállalkozó a kért méréseket és dokumentumokat elkészítette, valamint javaslatot tett a megfelelő teherbírást biztosító műszaki megoldás megvalósítására.

Időközben az Által ér vízfolyás töltésén (a kerékpárút nyomvonalán) a vízfolyás kezelője az elrendelt másodfokú védelmi szint miatt megtiltotta a munkavégzést, melyet a mai napig még nem oldott fel.

A műszaki ellenőri álláspontja szerint a KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003 kódszámú pályázat által támogatott Vállalkozási és ennek okán a Támogatási szerződés is, a fent részletezett okok miatt a határidő vonatkozásában módosítást igényel, tekintettel arra, hogy a fentiek alapján tárgyi vállalkozási szerződés teljesítéséhez olyan előre nem látható okból bekövetkező kiegészítő építési munkák szükségesek, amelyek vonatkozásában új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

3) Szerződésmódosítás:

Az eredeti szerződés 3.1. pontjában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

„A kivitelezés tervezett határideje: 2013. november 5.”

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezése irányadóak.

Kelt: Tata, 2013. 07.10.

Tata Város Önkormányzata

Megrendelő:

Képviseli Michl József polgármester

FTK Építő Kft.

Vállalkozó

Képviseli: Fekete Gyula ügyvezető

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
2028900-00136638-00100008
Adószám: 12581799-2-11
2.

Vértés-Út Kft.
Vállalkozó

Képviseli: Patányi Gergely ügyvezető

Geotech Kft.

Vállalkozó

Képviseli: Petkovics Zoltán ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző: 