

Tervezési szerződés – 1. rész
1. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: **Tatai Többcélú Kistérségi Társulás**
Székhelye: **2890 Tata, Kossuth tér 1.**
Teljes jogú képviselője: **Michl József Elnök**
Adószáma: **15388791-1-11**
Számlaszáma: **11500092-11067012**
Számlavezető pénzintézete: **Takarékbank Rt.**

továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről

Tervező neve: **TANDEM Mérnökiroda Kft**
Székhelye: **1033 Budapest, Polgár u. 12. 1/6**
Teljes jogú képviselője: **Pej Kálmán ügyvezető**
Cégjegyzék száma: **01-09-688296**
Adószáma: **12479124-2-41**
Számlaszáma: **11703006-20219066-00000000**
Számlavezető pénzintézete: **OTP Bank Rt.**

továbbiakban, mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés tárgya és előzményei

1./ Megrendelő az ajánlattevők részére megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „Tatát és környező településeket a Duna-menti települések kerékpáros hálózatával összekötő, az 1. számú főutat kiváltó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút hálózat fejlesztésének előkészítése, 1. és 2. szakasz.” tárgyában.

2./ A közbeszerzési eljárás eredményeként Tervező került nyertes ajánlattevőként kiválasztásra a 2012. szeptember 28. napján megküldött összegzés tanúsága szerint, akivel Megrendelő 2012. október 9. napján tervezési szerződést kötött.

3./ Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően előállt, a felek által nem várt és nem tervezhető körülmény – az időjárásban bekövetkező kedvezőtlen változások miatt a tervezéshez szükséges geodéziai alapadat szolgáltatás késedelmet szenved – a tervek leszállítása az eredeti határidőre nem valósítható meg.

Az engedélyezési tervhez elkészült geodéziai felmérések és a valós használat, állapot között jelentős eltérések adódtak, melyek tulajdonjogi problémákat vetettek fel, melyek előre nem voltak láthatóak. A felmerült problémák miatt további egyeztetések váltak szükségessé.

II. A módosítás tárgya

1./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás II. 3. pontjában hivatkozott okokra – mint a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható

ok következtében beállott körülményre – tekintettel a közöttük létrejött Vállalkozási szerződést akként módosítják, hogy a szerződés IV.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Engedélyes terv készítése: 2013. február 22.

Az engedélyezési eljárásokat legkésőbb 2013. február 28-ig meg kell kezdeni!

IV. Egyéb rendelkezések

1./ A II. 2. pontban meghatározott Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Jelen szerződésmódosítást szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá.

Tata 2012. november 08


Tatai Többcéltű Kistérségi Társulás
Megrendelő képviselőjeként
Michl József Elnök



Tata, 2012. november 08


TANDEM Mérnökiroda Kft
Tervező képviseletében
Pej Kálmán ügyvezető

