

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

amelyet egyrésztől a név: **Tata Város Önkormányzata**
székhely: 2890 Tata, Kossuth tér tér 1.
képviselő: Michl József polgármester
adószám: 15729617-2-11
azonosító szám(törzs-szám): 15729617
pénzforgalmi számla száma: 11500906-10005642-00000000
mint **Megrendelő,**

másrésztől a(z) **Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
képviselő: *Patányi Gergely*
cégjegyzékszám: 11 09 008180
adószám: 12649530-2-11
számlavezető pénzintézet neve: *K&H Bank Zrt*
pénzforgalmi számla száma: 10401976-50514957-56501007
mint **Vállalkozó,**

(a továbbiakban együttes említésük során: **"Felek"** vagy **„Szerződő Felek"**) kötöttek az alúlfrott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

A Megrendelő és a Vállalkozó között, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „Vállalkozási szerződés a tatai angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása" elnevezésű, *KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0043*. pályázati azonosítószámú projekthez kapcsolódóan „*A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása* " tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés elvégzésére 2015. 03. 03. napján Vállalkozási szerződés jött létre.

Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés módosítására - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§-ában foglaltaknak megfelelően kerül sor az alábbi indokok mentén:

A szerződés megvalósításához szükséges a terven feltüntetett helytől eltérő helyen levő NA 300 (az Öreg tóból a Cseke tó vízpótlását biztosító) töltő vezeték kiváltása szükséges kb. 35 fm hosszón.

A közmű helyszínrajzon levő nyomvonal helyességének ellenőrzése az ajánlattételi eljárás során csak feltárással lett volna lehetséges, erre a természetvédelmi területen az örökségvédelem alatt álló kertben nem volt lehetőség.

Így az egyik szerződő fél számára sem volt előre látható, hogy a tervezett Malom patak előregyártott vasbeton zárt szelvényű szakasza ütközik a meglévő NA 200 vezeték nyomvonallal. A vasbeton

csatorna áthelyezése a mellette levő VÍZMŰ védterület és egy 100 éves fa ritkaság (páfrányfenyő) miatt nem megvalósítható.

Fentiek miatt indokolt a vezetékek kiváltáshoz tartozó műszaki tartalom változás miatti vállalkozói szerződés módosítása.

Minderre tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé.

II. A szerződésmódosítás tartalma:

1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés VIII.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege 131.279.640,-Ft + ÁFA egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.”



2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítása kiegészül három melléklettel. Az 1.számú melléklet a tervezői nyilatkozat, melynek része az árazatlan költségvetés és a fedvényterv. A 2. számú mellékletében található a kivitelező árazott költségvetése. A 3. számú melléklet a műszaki ellenőr nyilatkozata.

III. Egyéb Rendelkezések:

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak, a szerződés módosítása 2015. június hónap 10. napján lép hatályba.


Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és öt (5) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

Kelt: Tata, 2015. június hó 09. napján

Patányi-Szállítás Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Tata Város Önkormányzata
Aláírás:  Vállalkozó képviselőjében P.H.	Aláírás:  Megrendelő képviselőjében

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezői nyilatkozat
2. sz. melléklet árazott költségvetés
3. sz. melléklet Műszaki ellenőri nyilatkozat


Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző: 