

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Tata Város Önkormányzata

székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

adószám: 15385004-2-11

törzsszám: 385002

képv.: Michl József polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

„Polip 2001” Kft.

székhely: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.

cégjegyzékszám: 19-09-506767

adószám: 12962422-2-19

képv.: Vanyó Miklós

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

továbbiakban együttesen: **Felek**, között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Előzmények

- I.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2011. március 21. napján 6450/2011 számon megjelent ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított a „Tatai Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Központ bővítése és rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében a Tatai Építéshatóság XI-930-20/2009 számú építési határozat tartalmával egyezően tűzjelző rendszer kiépítésével és 25 db parkolóhely telken belüli elhelyezésével” tárgyában.
- I.2. Az I.1. pontban meghatározott eljárás eredményeként Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlata került nyertes ajánlatként kihirdetésre a 2011. június 6. napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.
- I.3. Az I.2. pontban meghatározott eredményhirdetés alapján Megrendelő és Vállalkozó egymással az I.1. pontban meghatározott tárgyban Vállalkozási szerződést kötöttek 2011. július 18. napján.
- I.4. Felek az I.3. pontban meghatározott Vállalkozási szerződést 2011. július 20. napján módosították.

II. Szerződésmódosítás

- II.1. Felek rögzítik, hogy az I.3 pontban meghatározott Vállalkozási Szerződés I. sz. módosításának II.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt Megrendelő és a Vállalkozó közös megegyezéssel módosítják, tekintettel arra, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható okként merült fel a használatbavételi engedélyek megszerzéséhez szükséges szakhatósági ügyintézés elhúzódása. A Vállalkozó által 2011. augusztus 30. napján benyújtott hálózatfejlesztési kérelem alapján, valamint a hálózatfejlesztési díj befizetését követően Megrendelő szolgáltatási szerződést kötött ez E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. azonban a bővített hálózat kiépítését még nem végezte el, amelynek következtében Vállalkozó az ezzel kapcsolatos munkákat, mint pl. a belső hálózatépítés, beüzemelések mindaddig nem tudja elvégezni, amíg a hálózatbővítésre nem kerül sor.

Továbbá a szerződéskötéskor előre nem látható körülményként merült fel, hogy az engedélyezési, valamint az üzembehelyezési hatósági ügyintézés elhúzódása miatt a szolgáltató részéről történő gázhálózat végső műszaki átvételére 2011. novemberében kerül sor.

Fentiek alapján a Felek a teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják:

„A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2011. november 30.”

III. Vegyes rendelkezések

- III.1. Jelen szerződésmódosítás az I.3. pontban meghatározott szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttes érvényes.
- III.2. Az I. 3. pontban meghatározott szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
- III.3. Felek a szerződésmódosítást elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
- III.4. A szerződésmódosítás négy egymással tartalom és forma szerint megegyező eredeti példányban készült.


Tata, 2011. október 24.

Tata Város Önkormányzata

képv.:

Michl József polgármester

Megrendelő



Polip 2001 KFT.
3100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
Adószám: 12962422-2-19
Cé: 19-09-506767
Bankszámla: 72900044-10010598-00000000
72900044-10303177-00000000
tel/fax: 88-475-486 polip2001@upemail.hu

„Polip 2001” Kft.

képv.:

Vanyó Miklós


Vállalkozó

Tata, 2011. október 24.




.....
Dr. Kórosi Emőke
jegyző

Tata, 2011. október 24.



.....
Hanez József
pénzügyi és városfejlesztési irodavezető

Tata, 2011. október 24.



.....
Dr. Lantai Éva
jegyzői kabinetvezető