

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészt

Név: Tata Város Önkormányzata

székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

adószám: 15385004-2-11

bankszámlaszám: Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500906-10005666

képviselő: Michl József polgármester

telefon: +36-34-588-611

fax: +36-34-588-620

email: polgarmester@tata.hu

honlap: www.tata.hu

a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről:

név: OMS-WF Konzorcium

konzorciumvezető: OMS-Hungaria Kft.

székhely: 2890 Tata, Bacsó Béla út 37.

adószám: 10364093-2-11

telefon: 06/34-487-869

fax: 06/34-487-869

e-mail: tervezes@oms.hu; info@oms.hu

konzorciumi tag: WF Építőipari és Szolgáltató Kft.

székhely: 2900 Komárom, Laktanyaköz 9.

adószám: 10562318-2-11

képviseli: Farkas Péter ügyvezető igazgató

telefon: 34/341-768, 30/9-561-561

fax: 34/540-308

e-mail: wf@wf.axelero.net

bankszámlaszám: 11740047-20125947

a Konzorciumot képviseli: Kiss János ügyvezető, Sárossi András cégvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között, alulírott napon, az alábbi feltételekkel az 1. pontban megjelölt szerződés módosítására.

1. Tata Város Önkormányzata (székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja 2009. november 27-én megjelent 2009. évi 142. számában 26499/2009. nyilvántartási szám alatt nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás módosításra került a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja 2009. december 4-én megjelent 145. számában K.É. 27514/2009. nyilvántartási szám alatt közzétett hirdetménnyel. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötött 2010. február 15-én az alábbi tárgyban: „A tatai Bartók Béla óvoda bővítése a költségghatékony, személyiségközpontú ellátás érdekében” című, KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0031 pályázat szerint kiviteli tervek elkészítése és építési beruházás tervezési és vállalkozási szerződés alapján. Az építési munkaterület pontos körülírása (cím, helyrajzi szám): Tata, Bartók Béla u. 7/a., Hrsz: 1927/2.
2. Megrendelő közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötötte meg az 1. pontban meghatározott szerződést Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-a értelmében „A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.”

3. A Szerződő Felek az 1. pontban részletezett szerződés 2.2 pontjában megállapított teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szerződés 2.2. pontja:

„2.2. A szerződés teljesítésének időtartama: 2010. augusztus 31.”

A módosított szerződés 2.2. pontja:

„2.2. A szerződés teljesítésének időtartama: 2010. október 5.”

4. A Szerződésmódosítás indoka: a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, a rendkívüli időjárási körülmények miatt a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést a megjelölt határidőre teljesíteni.

A fenti körülmény beálltát igazolja az Országos Meteorológiai Szolgálat által készített „Tata térségének csapadékviszonyai 2010. április 1.-június 6.” című dokumentáció, amely jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által készített „Tata térségének csapadékviszonyai 2010. április 1.-június 6.” című dokumentáció szerint:

„...A 2010. április 1. és június 6. közötti időszak országsszerte rendkívül csapadékos volt. A vizsgált időszakban, az egymást követő jelentős mérsékelt övi ciklonok az átlagosnál jóval több csapadékot hoztak. Az egyes hónapokban lehullott csapadékok összege két-, háromszorosa volt az ilyenkor szokásos értéknek.

2010. április elején egy, a mediterrán térségben kialakuló ciklon csapadékrendszere érte el hazánkat. Ennek következtében április 5-én Tata térségében is szinte egész nap esett az eső, az automata meteorológiai állomás mérései alapján aznap 24,4 mm csapadék hullott. A hónap közepén a Kárpát-medencét egy újabb ciklon érte el, melynek következtében erős viharok voltak szerte az országban. A ciklon jelentős mennyiségű csapadékot hozott, csak az április 14. és 18. közötti néhány napon Tatán, több mint 50 mm csapadék hullott. Már ez is meghaladta a sokévi átlagos havi értéket. A ciklon elvonulása után, bár több frontrendszer is elérte a térséget, jelentős csapadéktevékenység nem volt. Áprilisban Tata térségében összességében 87,7 mm csapadék hullott, ez kb. kétszerese a 41,8 mm-es sokévi átlagnak. A sokévi átlag alapjául szolgáló időszakban (1971-2000) mindössze 1996-ban volt a 2010-es évben mértet megközelítő havi csapadékösszeg, de az akkor mért mennyiség nem érte el a 80 mm-t.

A csapadékos napok száma az átlagos 10-zel szemben idén áprilisban 14 volt.

Májusban és június első hat napján folytatódott a rendkívül csapadékos időjárás. Ahogy az országban mindenütt, Tata térségében is a hónap közepét uraló Zsófia-ciklonnak elnevezett képződményhez kapcsolódó csapadéktevékenység volt a legmeghatározóbb. Már a ciklon érkezése előtt, május 13-án jelentős csapadék hullott Tata térségében. Az automata meteorológiai állomás mérései alapján 13-án közel 35 mm volt a napi csapadékösszeg. Május 15-én megérkezett a Kárpát-medencébe a Zsófia-ciklon, aminek következtében május 18-ig országsszerte rendkívül erős és hosszantartó viharok pusztítottak. A tatai meteorológiai állomáson május 15. és 18. közötti négy napon mért csapadékok összege 99,1 mm volt, ami már önmagában meghaladta a szokásos havi mennyiséget.

A Zsófia-ciklon távozását követően május 24-27. között még volt egy csapadékos periódus, a napi csapadékok ebben az időszakban május 26. kivételével minden nap meghaladták a 10 mm-t. Május 31-én egy újabb jelentős ciklon érte el Magyarországot. Az Angéla névre keresztelt ciklon nem volt olyan erőteljes, mint a két héttel korábban pusztító Zsófia, de szintén jelentős csapadékkal járt. Az Angéla-ciklon és csapadékrendszere június 4-re hagyták el térségünket. A májusi havi csapadékösszeg 218,7 mm volt, ez több mint 3,3-szor haladja meg a sokévi átlagot (64,9 mm). A sokévi átlag alapjául szolgáló időszakban (1971-2000) mindössze 1996-ban volt a 2010-es évben mértet megközelítő havi csapadékösszeg, de az akkor mért mennyiség nem érte el a 200 mm-t. Június elő hat napjának időszakos csapadékösszege 40,2 mm volt, ami mintegy 60%-a a 67,1 mm-es június havi sokévi átlagnak.

2010 májusában Tatán 9 napon mértek 10 mm-nél nagyobb napi csapadékösszeget, ebből 4 napon a 20 mm-t, három napon pedig a 30 mm-t is meghaladta a csapadék napi összege. A legtöbb csapadékot (54,1 mm) május 15-én mérték. A csapadékos napok száma május hónapban 22 volt, ez kétszer annyi, mint a sokévi átlag. Az 1951-2010 közötti időszak napi csapadékösszeg adatait megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 20 mm-t meghaladó napi csapadékmennyiség előfordulásának relatív gyakorisága május 1. és június 6. közötti időszakban 15% körül, a 30 mm-t meghaladó napi csapadékösszeg relatív gyakorisága kevéssel 5% felett van. A május 15-én mért érték előfordulásának relatív gyakorisága mindössze 0,35%.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a vizsgált időszakban rendkívül csapadékos időjárásban volt Tatán. Az egyes hónapok havi csapadékösszegei rendre meghaladták az átlagos havi értékeket. A vizsgált időszakban több alkalommal is előfordult, hogy egy nap alatt olyan mennyiségű csapadék hullott, mely a gyakorisági elemzés alapján is rendkívülinek tekinthető.”

A kivitelezési munkákkal kapcsolatos időjárási problémák miatt a kivitelezési ütemezésben összességében körülbelül 1 hónapos csúszás keletkezett, ami nagy valószínűséggel – figyelembe véve a technológiai folyamatok időigényét – nem hozható be. Az épület kivitelezési munkáinak április – május hónapban a szerkezetépítési fázisai készültek. Az épület ebben a fázisban még teljesen nyitott és külső hatásokkal szemben nem, vagy csak extrém módon védhető meg. Kivitelező minden igyekezete ellenére a rendkívüli mennyiségű csapadék miatt építési terület teljes mértékben felázott, a megközelítés hosszabb időn keresztül gyakorlatilag lehetetlenné vált. Az épület földszinti szintjén folyamatos víztelenítésre volt szükség, az építési munkákat csak ezután tudták folytatni. A fenti indokok alapján műszaki szempontból indokolt a Kivitelező által kezdeményezett hozzávetőlegesen 1 hónapos határidő módosítás.

5. Felek a 3. és a 4. pontokban foglaltak figyelembevételével módosítják az 1. pontban megnevezett szerződést, melyet egyebekben a Felek megerősítenek, és jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályosak, és a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Budapest, 2010. július 2.



Az aláíró neve, beosztása

Michl József polgármester,
dr. Horváth Tivadar jegyző
Teljes körűen felhatalmazva
és eljárva a

Tata Város Önkormányzata

nevében.



VÁLLALKOZÓ

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve, beosztása


Kiss János ügyvezető,
Sárossi András cégvezető
Teljes körűen felhatalmazva
és eljárva a

OMS-WF Konzorcium


nevében.


konzorciumi tag: WF Építőipari és Szolgáltató Kft.
képviseli: Farkas Péter ügyvezető igazgató


Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint 2010. július 5-én, Tatán ellenjegyezte:


.....
DR. NEDECZKY ENIKŐ
ügyvéd
2890 Tata, Kossuth Tér 5.
☎ 34/381-254, 34/481-602
dr. Nedeczky Enikő ügyvéd ☎ 30/513-6106

A szerződésmódosítást 2010. július 5-én, Tatán ellenjegyezte:


.....
Bálint Anita Humánszolgáltatási irodavezető


.....
Hanesz József Pénzügyi irodavezető


.....
dr. Lantai Éva Városfejlesztési és Építési mb. irodavezető


.....
dr. Fogarasi Richárd jogi referens